

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE CERCA COM ALAMBRADO AO ENTORNO DAS LAGOAS DE TRATAMENTO

ETAPA	RESPONSÁVEL	TEMPO POR ETAPA	MEDIÇÃO POR ETAPA	CRONOGRAMA	DIAS (corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço)																				
					5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90			
001	PREPARAÇÃO DA ÁREA E LIMPEZA DO SOLO	CONTRATADA	15 dias após a liberação da AF	17%	PLANEJADO	X	X	X																	
					EXECUTADO																				
002	PREPARAÇÃO DAS CAVAS E INSTALAÇÃO DOS MOURAÕES E BLOCOS DE 01 A 18	CONTRATADA	25 dias após a fabricação do item 001	28%	PLANEJADO				X	X	X	X	X												
					EXECUTADO																				
003	PREPARAÇÃO DAS CAVAS E INSTALAÇÃO DOS MOURAÕES E BLOCOS DE 19 A 37	CONTRATADA	30 dias após a fabricação do item 002	33%	PLANEJADO									X	X	X	X	X	X						
					EXECUTADO																				
004	INSTALAÇÃO DOS PORTÕES E DOS ATERRAMENTOS	CONTRATADA	20 dias após a fabricação do item 003	22%	PLANEJADO																	X	X	X	X
					EXECUTADO																				
TOTAL DE: 90 DIAS					100%																				

obs. Pagamento com medição obedecendo as etapas completas e suas porcentagens previstas como valor para cada uma.

Lençóis Paulista, 11 de novembro de 2016

Quirino Cochi Júnior
 Coordenador de Distribuição de Água, Coleta,
 Afastamento e Tratamento de Esgotos