

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - CONSTRUÇÃO DE TRELIÇA E MONTAGEM DE LINHA DE RECALQUE

ETAPA	RESPONSÁVEL	TEMPO POR ETAPA	MEDIÇÃO POR ETAPA	CRONOGRAMA	DIAS (corridos a partir da emissão e entrega da AF - Autorização de Fornecimento)																	
					5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
001	FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA DA TRELIÇA	CONTRATADA	20 dias após a liberação da AF	45%	PLANEJADO	X	X	X	X													
					EXECUTADO																	
002	JATEAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA	CONTRATADA	5 dias após a fabricação do item 001	10%	PLANEJADO					X												
					EXECUTADO																	
003	TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA INSTALAÇÃO	CONTRATADA	5 dias após a fabricação do item 002	10%	PLANEJADO						X											
					EXECUTADO																	
004	MONTAGEM, CORREÇÃO E TESTES	CONTRATADA	15 dias após a fabricação do item 003	35%	PLANEJADO							X	X	X								
					EXECUTADO																	

TOTAL DE: 45 DIAS 100%

Obs.: Pagamento conforme medições obedecendo as etapas completas e suas porcentagens previstas como valor para cada uma.

Lençóis Paulista, 20 de julho de 2016

Quirino Cochi Júnior
 Coordenador de Distribuição de Água, Coleta,
 Afastamento e Tratamento de Esgotos