

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRAS - SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO RA02 DA UTR01 (ALMOXARIFADO)

ETAPA	RESPONSÁVEL	TEMPO POR ETAPA	MEDIÇÃO POR ETAPA	CRONOGRAMA	DIAS (corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço)																	
					5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
001	AQUISIÇÃO E PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS	CONTRATADA	10 dias após a liberação da AF	22%	PLANEJADO	X	X															
					EXECUTADO																	
002	PREPARAÇÃO DA ÁREA E CANTEIRO DE OBRAS	CONTRATADA	4 dias após a fabricação do item 001	9%	PLANEJADO			X														
					EXECUTADO																	
003	PREPARAÇÃO E MONTAGEM DO PISO DO RESERVATÓRIO	CONTRATADA	5 dias após a fabricação do item 002	11%	PLANEJADO				X													
					EXECUTADO																	
004	MONTAGEM DO COSTADO	CONTRATADA	10 dias após a fabricação do item 003	22%	PLANEJADO					X	X											
					EXECUTADO																	
005	MONTAGEM DO MASTRO, SUPORTE DO TETO, TETO, GUARDA CORPO E ESCADA	CONTRATADA	10 dias após a fabricação do item 003	22%	PLANEJADO						X	X										
					EXECUTADO																	
006	TESTES SOLDA E PINTURA	CONTRATADA	6 dias após a fabricação do item 003	13%	PLANEJADO									X								
					EXECUTADO																	

TOTAL DE: 45 DIAS 100%

obs. Pagamento com medição obedecendo as etapas completas e suas porcentagens previstas como valor para cada uma.

Valor médio cotado R\$ 169.310,00

Lençóis Paulista, 30 de novembro de 2016

Quirino Cochi Júnior
 Coordenador de Distribuição de Água, Coleta,
 Afastamento e Tratamento de Esgotos