

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**  
**BASE E RESERVATÓRIO METÁLICO 2.000M<sup>3</sup> - CECAP**

ITEM	ETAPA	DESEMBOLSO (R\$)	MÊS					
			1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES	14.338,09	2.092,30	6.896,79	525,00	525,00	4.299,00	
		1,07%	0,16%	0,52%	0,04%	0,04%	0,32%	
2	PROJETOS EXECUTIVOS	13.960,63	13.960,63					
		1,05%	1,05%					
3.1	BASE RESERVATÓRIO - ESTACA E VIGA	206.658,39		206.658,39				
		15,48%		15,48%				
3.2	BASE RESERVATÓRIO - LAJE	142.978,14			142.978,14			
		10,71%			10,71%			
4	RESERVATÓRIO METÁLICO	957.250,00				478.625,00	478.625,00	
		71,69%				35,85%	35,85%	
<b>TOTAL</b>		1.335.185,24	16.052,92	213.555,18	143.503,14	479.150,00	482.924,00	
		100,00%	1,20%	15,99%	10,75%	35,89%	36,17%	

LENÇÓIS PAULISTA, 27 de novembro de 2023

\_\_\_\_\_  
**Edna Cristina Leal**  
**ENGENHEIRA CIVIL**  
 CREA MG 211170/D  
 VISTO CREA/SP 5070585736