

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 980.000 LITROS

ETAPA	RESPONSÁVEL	TEMPO POR ETAPA	MEDIÇÃO POR ETAPA	CRONOGRAMA	DIAS (corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço)																		
					5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
001	FABRICAÇÃO DOS TUBULÕES COM FERRAGEM	CONTRATADA	20 dias após a liberação da AF	40%	PLANEJADO	X	X	X	X														
					EXECUTADO																		
002	CONCRETAGEM DOS TUBULÕES	CONTRATADA	15 dias após a fabricação do item 001	20%	PLANEJADO					X	X	X											
					EXECUTADO																		
003	FABRICAÇÃO DA BASE COM ESCORAS E FERRAGENS	CONTRATADA	15 dias após a fabricação do item 002	10%	PLANEJADO								X	X	X								
					EXECUTADO																		
004	CONCRETAGEM DA BASE E DESMOLDE	CONTRATADA	10 dias após a fabricação do item 003	10%	PLANEJADO											X	X						
					EXECUTADO																		

obs. Pagamento com medição mensal obedecendo as etapas completas e suas porcentagens previstas como valor para cada uma.

Lençóis Paulista, 16 de fevereiro de 2016

 Quirino Cochi Júnior
 Coordenador de Distribuição de Água, Coleta,
 Afastamento e Tratamento de Esgotos